

اليوم	التاريخ	عامل	صناعي	إجمالي المبلغ	الإجمالي التراكمي
الأربعاء	12-02-2020	3	4	1280	1280
الخميس	13-02-2020	3	4	1280	2560
الجمعة	14-02-2020	4	4	1440	4000
السبت	15-02-2020	4	4	1440	5440
الأحد	16-02-2020	4	4	1440	6880
الاثنين	17-02-2020	4	4	1440	8320
الثلاثاء	18-02-2020	4	4	1440	9760
الأربعاء	19-02-2020	3	4	1280	11040
الخميس	20-02-2020	3	4	1280	12320
السبت	22-02-2020	3	4	1280	13600
الأحد	23-02-2020	3	4	1280	14880
الاثنين	24-02-2020	3	4	1280	16160
الثلاثاء	25-02-2020	3	4	1280	17440
الأربعاء	26-02-2020	3	4	1280	18720
الخميس	27-02-2020	3	4	1280	20000

اليوم	التاريخ	عامل	صناعي	إجمالي المبلغ	الإجمالي التراكمي
السبت	29-02-2020	3	4	1280	21280
الأحد	01-03-2020	3	4	1280	22560
الاثنين	02-03-2020	2	3	920	23480
الثلاثاء	03-03-2020	2	3	920	24400
الأربعاء	04-03-2020	2	3	920	25320
الخميس	05-03-2020	2	3	920	26240
السبت	07-03-2020	2	3	920	27160
الأحد	08-03-2020	2	3	920	28080
الاثنين	09-03-2020	2	3	920	29000
الثلاثاء	10-03-2020	2	3	920	29920
الأربعاء	11-03-2020	2	3	920	30840
السبت	14-03-2020	4	5	1640	32480
الأحد	15-03-2020	4	5	1640	34120
الاثنين	16-03-2020	4	5	1640	35760
الثلاثاء	17-03-2020	6	5	1960	37720
الأربعاء	18-03-2020	6	5	1960	39680
الخميس	19-03-2020	6	5	1960	41640

اليوم	التاريخ	عامل	صناعي	إجمالي المبلغ	الإجمالي التراكمي
السبت	21-03-2020	6	4	- 3 حمام مجمع بالمتوسط	
الأحد	22-03-2020	6	5	- 4 حمام مجمع بالثانوى	
الاثنين	23-03-2020	7	5	- 3 جدار حمام المديرية بالمتوسط	
الثلاثاء	24-03-2020	7	5	(2.5 م 2) للجدار	
الأربعاء	25-03-2020	7	6	- 3 جدار حمام المديرية بالثانوى	
الخميس	26-03-2020	7	6	(2.5 م 2) للجدار	
السبت	28-03-2020	7	6	- استكمال سيراميك حوائط	
الثلاثاء	31-03-2020	7	6	للبرادة والبوفيه بالثانوى	
الأربعاء	01-04-2020	7	6	والمتوسط (24 م 2)	
الخميس	02-04-2020	6	5	- بلاط أرضيات غرف الوكيله	
السبت	04-04-2020	6	4	والمديرية عدد 2,5 غرفة (70 م 2)	
الأحد	05-04-2020	6	5	- بلاط فصلين مكان تمديدات	
الاثنين	13-04-2020	4	4	التكييف بفصول الدور الأول	
				بالمتوسط	
				- بلاط جدار غرفة التدبير (17 م 2)	
				- تم استكمال غلاقات وزر بالدور	
				الأول والثانى بالمتوسط	
				مع نقل دفان لبلاط الأرضيات	
				بالمتوسط	
				باقى غلاقات وملاحظات عالشغل	
				وترويب	

